

ESTIMACION DE AVANCE FISICO

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Carretera Pavimentación
Municipio: San Juan Atitán
Comunidad: Del Caserío El Cementerio Aldea Camul, a Aldea Tuiscep
Fecha de Contrato: 01/08/2018
Contrato administrativo de obra No. 05-2,018
 constructora: Constructora MG


Departamento: Huehuetenango
 Fecha Informe: 26 de marzo de 2019
 Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Juan Atitán Huehuetenango
 Valor original de Proyecto: Q. 4,284,000.00
 Representante Legal: Luis Martínez Gómez
 valor modificado de contrato: 5,134,905.23

No.	REGLON DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRATADO	% CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO	cambio	extra	suplementario	cantidad final a ejecutar	monto final a ejecutar	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO	% EJECUTADO
1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	1133.07	Q5.00	Q5,665.35	0.13%	1133.07	Q5,665.35	0.13%				1133.07	Q5,665.35	1,133.07	Q5,665.35	0.11%
3	CORTE DE TERRENO PARA PAVIMENTACION	M3	295.54	Q49.00	Q14,481.46	0.34%	295.54	Q14,481.46	0.34%			3882.2694	4177.81	Q204,712.66	4,177.81	Q204,712.66	3.99%
4	CORTE DE CAJUELA Y CONFORMACION DE SUBRA	M2	6158.24	Q28.50	Q175,508.84	4.10%	6150.00	Q175,275.00	4.09%			629.64	6787.88	Q193,454.58	6,700.00	Q190,950.00	3.72%
5	ALCANTARILLA DE METAL CORRUGADO 38"	ML	6.00	Q2,219.00	Q13,314.00	0.31%	6.00	Q13,314.00	0.31%			3.1	9.10	Q20,192.80	9.10	Q20,192.80	0.36%
6	CAJA T CABLEZAL PARA DRENAJE TRANSVERSAL	UNIDAD	1.00	Q8,239.58	Q8,239.58	0.19%	1.00	Q8,239.58	0.19%			2	3.00	Q24,718.74	3.00	Q24,718.74	0.48%
7	BASE DE MATERIAL GRANULAR E= 10 CM	M2	5812.57	Q42.00	Q244,127.94	5.70%	5400.00	Q226,800.00	5.29%			975.31	6787.88	Q285,090.96	6,770.00	Q284,340.00	5.54%
8	PAVIMENTO RIGIDO E= 20 CM	M2	5812.57	Q46.00	Q267,382.22	74.08%	0.00	Q0.00	0.00%			975.31	6787.88	Q3,706,182.48	3,990.00	Q2,178,540.00	47.43%
9	JUNTA DE DILATACION	ML	2804.00	Q128.00	Q358,720.00	3.01%	0.00	Q0.00	0.00%			409	3213.00	Q147,798.00	0.00	Q0.00	0.00%
10	BORDILLO DE CONCRETO ARMADO 10 * 45 CM	ML	1851.13	Q181.00	Q335,054.53	7.82%	318.00	Q57,558.00	1.34%	380.01		271	2122.13	Q384,105.53	430.00	Q77,830.00	1.52%
11	CUNETAS REVESTIDAS ANCHO 40 CM	ML	401.41	Q106.00	Q42,549.46	0.99%	0.00	Q0.00	0.00%	6.15			7.38	Q17,291.34	7.38	Q17,291.34	0.34%
12	MURO DE CONTENCIÓN No. 1	M3	13.53	Q3,343.00	Q45,203.79	0.74%	0.00	Q0.00	0.00%	28.53			0.00	Q0.00	0.00	Q0.00	0.00%
13	MURO DE CONTENCIÓN No. 2 (L= 7M)	M2	28.53	Q3,473.00	Q99,084.69	2.31%	0.00	Q0.00	0.00%	28.53			0.00	Q0.00	0.00	Q0.00	0.00%
14	LIMPIEZA FINAL	M2	5812.57	Q2.00	Q11,625.14	0.27%	0.00	Q0.00	0.00%			975.31	5812.57	Q11,625.14	0.00	Q0.00	0.00%
15	corte de roca	m3		Q365.00	Q69,375.55					190.07			190.07	Q69,375.55	190.07	Q69,375.55	1.35%
16	tuberia metalica corrugada de 24"	ml		Q1,320.00	Q1,650.00					1.25			1.25	Q1,650.00	1.25	Q1,650.00	0.03%
17	tuberia de concreto de 30"	ml		Q1,104.00	Q1,987.20					1.8			1.8	Q1,987.20	1.80	Q1,987.20	0.04%
18	tuberia de concreto de 24"	ml		Q845.00	Q1,690.00					2			2	Q1,690.00	2.00	Q1,690.00	0.03%
19	tuberia de concreto de 20"	ml		Q644.45	Q1,288.90					2			2	Q1,288.90	2.00	Q1,288.90	0.03%
20	Bordillo de 0.10m por 0.70m	ml		Q290.00	Q25,621.50					88.35			88.35	Q25,621.50	0.00	Q0.00	0.00%
21	Rejilla transversal + canal de concreto	ml		Q1,677.00	Q30,186.00					18			18	Q30,186.00	0.00	Q0.00	0.00%
					Q131,798.15									Q5,134,905.23		Q3,081,292.67	60.01%

* Los trabajos han continuado en el proyecto teniendo un avance físico a la presente fecha de 60.01% haciéndose constar en el presente periodo un avance un poco mas lento requiriéndose a la empresa constructora mejorar el avance del mismo para que se cumpla el contrato en el periodo contractual.




 Supervisor Municipal


 Vo. bo. Lorenzo García Martín
 Alcalde Municipal

